

<input type="checkbox"/> Tele <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> FV <input type="checkbox"/> VA <input type="checkbox"/> annat		Laxå Kommun				
Kundens AO nr:		695 80 Laxå				
Arbetsplats						
Kontaktman		Entreprenör		Telefonnr:		
Debiteringsadress:						
Beräknas påbörjas		Beräknas avslutas		Asfaltsbeställning till:		
Arbetet avser:				och berör:		
<input type="checkbox"/> Nyanläggning <input type="checkbox"/> Omläggning <input type="checkbox"/> Rep. & underhåll				<input type="checkbox"/> Hela körbanans bredd <input type="checkbox"/> GC-väg /Gångbana <input type="checkbox"/> Halva körbanans bredd <input type="checkbox"/> Grönyta		
	Best.yta	Enhet	Anmärkning	Uppmått yta	a- pris	Summa
Asfalt körbana		M ²				
Asfalt		M ²				
Asfalt gångbana		M ²				
Asfalt cykelväg		M ²				
Betongplattor		M ²				
Kantstöd betong		M ²				
Kantstöd återsätt...		Lpm				
Kantstöd just.		Lpm				
Asfalt vid kantsten		M ²				
Betäckning		M ²				
Kanthuggning		Lpm				
Bärlager		M ²				
Grus justering		M ²				
Grönyta		M ²				
Planteringar		M ²				
Platsområde / Anmärkning					Summa	
Oppningsanmälan. Datum			Underskrift		Lagd	
Asfaltsbeställning. Datum			Underskrift		Fakt.	

Grävning i allmän mark

Anvisningar för grävning i allmän mark

OBS! Återställning av asfalt görs av **kommunen och debiteras entreprenören**

Gällande normer och anvisningar för ledningsdragning typ el, tele och fjärrvärme samt entreprenörer vid schaktning, fräsning av kabelgravar inklusive återställningsarbeten.

- Före arbetets början skall skriftlig grävningsanmälan jämte trafikmarkeringsplan/kartor/ritning inlämnas och godkännas.
- Förutsättning för arbetets utförande är att det utförs av yrkeskunnig personal samt att utförandet följer vad som kan förväntas i tekniskt avseende. Den som är ansvarig för utmärkning/skyltning skall ha genomgått kurs i arbete på väg, och vara godkänd.
- Kringfyllning och läggningsdjup för kablar eller rör skall utföras enligt mark AMA. Markeringsband utlägges för respektive kabelsort: el gul, tele orange och kabeltevegrön färg.
- Ledningsschakt som korsar väg skall utföras så att trafiken inte onödigt hindras och skall vara återfylld inom två dygn.
- Schaktmassor får ej läggas vid sidan av ledningsgraven så att trafik eller vägunderhåll hindras.
- Resterande fyllning sker med eventuellt uppschaktade, uppfrästa massor om dessa överensstämmer med mark AMA, annars anskaffas nytt godkänt material. I hårdgjorda ytor skall överbyggnaden vara av samma typ som i intilliggande yta. Vattenbegjutning och packning skall utföras.
- Asfaltbeläggningen kantskäres parallellt eller vinkelrätt med gatan. Beläggningsskanter får inte läggas i hjulspår och skall förskjutas minst 50 cm i förhållande till schaktkanter på samtliga sidor. Är asfaltkanten belägen <100 cm från kantsten eller annat asfaltlut skall även denna del beläggas om. Om befintlig asfaltsbeläggning är <3 år skall beläggningsskanten läggas i gatumitt alt. Skall hela gatubreddens beläggas om. Provisoriska lagningar i trafikerade ytor skall omgående ske med asfaltmassa typ AG till intilliggande beläggningshöjd. Beläggningen skall vara av samma typ och tjocklek som den borttagna. Beläggningsarbeten får ej ske efter 15 oktober och ej heller före 1 maj.
- Sättningar i ledningsschakter, som uppstår inom 3 år efter avslutat arbete, skall åtgärdas på bekostnad av ansvarig ledningsägare.
- Inmätning av ledningarna skall göras av ledningsägaren. Inmätning skall göras i kommunens koordinatsystem.
- Ledningarna skall återutsättas av ledningsägaren, utan kostnad, om så begärs.